

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель  
регионального проектного офиса/ министр  
экономики Республики Коми

\_\_\_\_\_ Анисимова М.В.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Функциональный заказчик проекта,  
Первый заместитель министра  
образования, науки и молодёжной  
политики Республики Коми

\_\_\_\_\_ Лесикова В.Ю.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Куратор,  
Заместитель Председателя  
Правительства Республики Коми-  
министр образования, науки и  
молодежной политики Республики  
Коми

\_\_\_\_\_ Михальченкова Н.А.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Паспорт приоритетного проекта**

Наименование проекта: **Создание современной образовательной среды для школьников**

Регистрационный номер проекта: **500-058**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Современная образовательная среда	
Проект включен в портфель	Приоритетное направление «Образование»	
Управленческий профиль проекта (ведомственный /приоритетный)	Приоритетный	
Период реализации проекта	Начало проекта:	Окончание проекта:
	01.01.2017	30.12.2025
Цель проекта	Обеспечить создание к концу 2018 года 2550 новых мест (к концу 2025 года – 11438 новых мест) в общеобразовательных организациях Республики Коми, путем строительства инфраструктуры общего образования с применением	

	<p>современных архитектурно-планировочных решений (далее – «Школы нового типа»), увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%.</p>
<p>Результаты проекта</p>	<p>Результат №1. Созданы 11 438 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми, в том числе 6570 ученических мест в 11 новых школах для обучения детей в одну смену; 1741 новых мест для перевода обучающихся из 6 ветхих в новые здания школ и с целью ликвидации второй смены одновременно; 3127 новых мест в 33 школах для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые здания школ.</p> <p>Результат №2. Строительство школ осуществляется на основании проектов, включенных в реестр типовых проектов, сформированный Минстроем России; после формирования на федеральном уровне модели «Школы нового типа» - по новым проектам с применением современных архитектурно-планировочных решений (далее – «Школы нового типа»).</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Создание новых мест будет обеспечено за счет строительства зданий общеобразовательных организаций и переоборудования помещений под учебные классы. При строительстве будут применяться проекты, включенные в реестр типовых проектов, сформированный Минстроем России, а после формирования на федеральном уровне модели «Школы нового типа» - по проектам, определенным в качестве эталонных.</p> <p>Модель «Школа нового типа» будет создана с учетом потребностей общества в изменении образовательной среды с учетом введения федеральных государственных стандартов общего образования, а также необходимости повышения эффективности, качества и адресности образовательного процесса.</p>

## 2. Участники проекта

Наименование участника	Наименование организации	ФИО	Должность	Контактная информация
Куратор	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Михальченкова Н.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	E-mail: n.a.mihalchenkova@minobr.rkomi.ru Тел:(8212) 257-000
Функциональный заказчик	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Лесикова В.Ю.	Первый заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми	E-mail: v.u.lesikova@minobr.rkomi.ru Тел.: (8212) 257-002
Руководитель проекта	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Мищенко М.А.	Начальник отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	E-mail: m.a.mischenko@minobr.rkomi.ru Тел.: (8212) 257-048
Администратор проекта	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Андреева Н.В.	Ведущий специалист отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	E-mail: n.v.andreeva@minobr.rkomi.ru Тел.: (8212) 257-043
Исполнители (соисполнители)				

Наименование участника	Наименование организации	ФИО	Должность	Контактная информация
мероприятий проекта:				
Исполнитель №1	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми	Майбер М.В.	Начальник управления строительства	E-mail: m.v.mayber@minstroy.rkomi.ru Тел.: (8212) 243-383
Исполнитель №2	ГКУ РК «Служба Единого Заказчика Республики Коми»	Литвинов В.Н.	Руководитель	E-mail: v.n.litvinov@sc rkomi.ru. Тел.: (8212) 249-863
Исполнитель №3	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Зюзин М.А.	Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	E-mail: m.a.zyuzin@minobr.rkomi.ru Тел.: (8212) 257-038
Исполнитель №4	Администрация МО МР «Сыктывдинский»	Лажанев О.А.	Руководитель администрации	E-mail: admsd@syktyvdin.rkomi.ru Тел.: (82130) 7-18-41
Исполнитель №5	Администрация МО ГО «Сыктывкар»	Бригида О.Ю.	Начальник управления образования	E-mail: guo_syktyvkar@mail.ru Тел.: (8212) 24-37-52
Исполнитель №6	Администрация МО МР «Усть-Куломский»	Рубан С.В.	Руководитель администрации	E-mail: <a href="mailto:ukulom@rkomi.ru">ukulom@rkomi.ru</a> Тел.: (82137) 943-80
Исполнитель №7	ГКУ РК «Служба Единого Заказчика Республики Коми»	Щербинин А.С.	Главный эксперт ПО	E-mail: investstroy@minstroy.rkomi.ru Тел.: (8212)24-24-25
Разработчик паспорта	Министерство образования,	Мищенко М.А.	Начальник отдела	E-mail: m.a.mischenko@

Наименование участника	Наименование организации	ФИО	Должность	Контактная информация
проекта	науки и молодежной политики Республики Коми		эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	minobr.rkomi.ru Тел.: (8212) 257-048

### 3. Показатели проекта

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение показателя	Целевое значение показателя	Динамика достижения показателя по контрольным датам			
				2017	2018	2019	2025
Число новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, в том числе за счет софинансирования мероприятий из федерального бюджета	мест	0 на 31.12.2016	11438	1360	650	90	11438

### 4. Этапы и контрольные точки проекта

№п/п	Наименование	Тип (ЭТ/РБ/КТ) <sup>1</sup>	Дата окончания
1.	Мероприятия по заключению соглашения между Министерством	Этап проекта	15.03.2017

<sup>1</sup>ЭТ/РБ/КТ – этапы проекта/работы проекта/контрольные точки проекта

	образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году		
1.2.	Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году.	Контрольная точка	15.03.2017
2.	Строительство объекта «Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводская г.Сыктывкара Республики Коми»	Этап проекта	31.12.2017
2.4.	Объект введен в эксплуатацию	Контрольная точка	31.12.2017
3.	Приобретение оборудования для школы	Этап проекта	01.09.2017
3.2.	Заключен государственный контракт с организацией по поставке оборудования	Контрольная точка	01.09.2017
4.	Переоборудование здания училища (СПТУ-2) для размещения начальной школы в с.Вильгорт Сыктывдинского района	Этап проекта	31.12.2017
4.2.	Заключен государственный контракт с подрядной организацией по переоборудованию здания училища	Контрольная точка	01.09.2017
4.4.	Объект введен в эксплуатацию	Контрольная точка	31.12.2017
5.	Строительство СОШ на 400 мест с. Помоздино	Этап проекта	31.12.2018
5.2.	Заключен государственный контракт с подрядной организацией	Контрольная точка	01.09.2017
5.9.	Объект введен в эксплуатацию	Контрольная точка	31.12.2018
6.	Строительство корпуса 2 СОШ с.Усть-Кулом на 250 мест	Этап проекта	31.12.2018
6.2.	Заключен государственный контракт с подрядной организацией	Контрольная точка	01.09.2017
6.9.	Объект введен в эксплуатацию	Контрольная точка	31.12.2018
7.	Капитальные ремонты в муниципальных общеобразовательных организациях	Этап проекта	31.12.2017
7.1.	Заключены соглашения с администрациями МО МР/ГО РК на предоставление в 2017 году субсидий из республиканского бюджета бюджетам МО МР/ГО на строительство и реконструкцию организаций дошкольного, общего и дополнительного образования	Контрольная точка	01.06.2017

7.3.	Ремонтные работы завершены	Контрольная точка	31.12.2017
8	Мероприятия по заключению соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2018 году	Этап проекта	15.03.2018
8.2.	Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2018 году	Контрольная точка	15.03.2018
9	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2019 году	Этап проекта	31.12.2019
10	Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2020 году	Этап проекта	31.12.2020
11	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2021 году	Этап проекта	31.12.2021
12	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2022 году	Этап проекта	31.12.2022
13	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2023 году	Этап проекта	31.12.2023
14	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2024 году	Этап проекта	31.12.2024
15	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2025 году	Этап проекта	31.12.2025
16	Подготовка итогового отчета о реализации проекта	Этап проекта	01.02.2026
16.1	Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	01.02.2026

## 5. Бюджет проекта

Период реализации проекта	Затраты по источникам финансирования проекта, в тыс.руб.				Затраты итого по периоду реализации проекта, в тыс.руб.
	Бюджет Российской Федерации*	Бюджет Республики Коми	Бюджеты муниципальных образований	Внебюджетные источники	
2017 г.	440619,0	563326,9	0	0	1003945,9
2018 г.	0	415000,0	0	0	415000,0
2019 г.	0	0	0	0	0
Итого:	440619,0	978326,9	0	0	1418945,9

\* - возможно выделение средств из бюджета Российской Федерации по условиям конкурсного отбора субъектов

#### 6. Ключевые риски и возможности проекта

№п/п	Вид (риска/ возможности)	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Высокий	Сокращение объемов запланированного финансирования из средств республиканского бюджета Республики Коми на реализацию проектных мероприятий, отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета Российской Федерации.	Изыскание финансовых средств из внебюджетных источников на реализацию проекта в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие образования».
2	Высокий	В соответствии с утвержденными правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство школ ввод объектов требуется до конца календарного года. Учитывая, что имеются различные	Оптимизация этапов проекта, объективная оценка сроков строительства объектов на основе нормативных сроков строительства.



		<p>климатические условия строительства школ в регионах страны и мощности объектов, различные нормативные сроки строительства объектов, возможен срыв сроков строительства и, соответственно, неисполнение условий соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях.</p>	
--	--	---	--

## 7. Описание проекта

Связь с государственными программами	Наименование государственной программы	Реквизиты нормативных правовых актов	Описание связи
Российской Федерации, Республики Коми	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»	Участие в конкурсных мероприятиях по софинансированию проекта из средств федерального бюджета Российской Федерации и в рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Создание современной образовательной среды для школьников»
Формальные основания инициации/реализации	Наименование документа основания	Реквизиты нормативного правового акта,	Описание основания для инициации/реализации проекта

проекта	инициации/реализации проекта	основания инициации/реализации проекта	
	Об организации работы в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации приоритетных проектов (программ) стратегического развития Республики Коми по направлению «Образование и наука»	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 25.11.2016 г. №396	Участие в проекте позволит привлечь федеральное финансирование на создание новых мест в общеобразовательных организациях
	Портфель проектов «Приоритетное направление «Образование»	Утвержден Президиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми (протокол от 28 декабря 2016 г. №1)	Участие в проекте позволит привлечь федеральное финансирование на создание новых мест в общеобразовательных организациях

## Лист согласования паспорта проекта

Наименование проекта: Создание современной образовательной среды для школьников.

Регистрационный номер проекта: 500-058

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Михальченкова Н.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Правительство Республики Коми		
Лесикова В.Ю.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Мищенко М.А.	Начальник отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Зюзин М.А.	Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Андреева Н.В.	Ведущий специалист отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Майбер М.В.	Начальник управления строительства	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми		
Литвинов В.Н.	Руководитель	ГКУ РК «Служба Единого Заказчика Республики Коми»		
Бригида О.Ю.	Начальник управления образования	Администрация МО ГО «Сыктывкар»		
Лажанев О.А.	Руководитель администрации	Администрация МО МР «Сыктывдинский»		

### Обоснование паспорта приоритетного проекта

Наименование проекта: Создание современной образовательной среды для школьников.

Регистрационный номер проекта: 500-058

#### 1. Обоснование необходимости реализации проекта

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными

образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

- обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

- организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

В Республике Коми в 2016-2017 учебном году функционируют 349 дневных общеобразовательных организаций (далее – школы). В 48 школах обучение организовано в две смены.

Всего обучающихся в учреждениях общего образования Республики Коми – 100589 человек, из них 10168 школьника обучаются во вторую смену, что составляет 10,1% от общего количества обучающихся.

Обучение в две смены проходят учащиеся общеобразовательных организаций в 12 муниципальных образованиях Республики Коми.

Увеличение количества мест требуется, в первую очередь, в общеобразовательных организациях, расположенных в крупных городах Сыктывкар, Ухта, Усинск, а также в районных центрах, где наблюдается увеличение численности населения за счет миграции из бесперспективных населенных пунктов.

Внутренние ресурсы оптимизации организации образовательного процесса в данных муниципальных общеобразовательных организациях исчерпаны. Дальнейшее решение вопроса ликвидации обучения в две смены возможно только путем строительства школ (дополнительных зданий школ).

Решение проблемы с наличием двухсменного режима в общеобразовательных организациях 8 муниципальных образований (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Усинск», МО МР «Ижемский», МО МР «Корткеросский», МО

МР «Прилузский», МО МР «Сысольский», МО МР «Усть-Куломский») будет решаться путем строительства новых объектов общего образования.

В 4 муниципальных образованиях (МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО МР «Печора», МО МР «Усть-Вымский») строительство новых объектов общего образования не планируется, проблема будет решаться за счет реализации мероприятий:

- по повышению эффективности использования имеющихся помещений, в том числе за счет сетевого взаимодействия;
- проведение организационных мероприятий, направленных на оптимизацию образовательного процесса.

Мониторинг имеющихся объектов дополнительного образования и культуры, расположенных в муниципальных образованиях, где образовательный процесс реализуется в две смены, показал, что все здания имеют высокий уровень наполняемости, поскольку плотность населения в данных муниципальных образованиях является достаточно высокой.

Современные требования, предъявляемые к общеобразовательным организациям, не позволяют разместить учебные классы в приспособленных помещениях.

В Республике Коми во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 часть высвободившихся зданий бывших общеобразовательных организаций (вечерних школ) были переоборудованы под дошкольные образовательные организации в целях создания дошкольных мест.

В настоящее время невостребованные здания, износ которых составляет менее 70%, отсутствуют на территориях муниципальных образований, где имеется проблема с двусменным режимом.

Другой важной проблемой общеобразовательных организаций является их техническое состояние.

В рамках реализации федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования значительно обновлена материально-техническая база общеобразовательных организаций Республики Коми, проведены капитальные и текущие ремонты в 275 общеобразовательных организациях из 400.

Вместе с тем в Республике Коми многие школьные здания не соответствуют новым требованиям: функционируют 2 аварийных здания (СОШ пст.Приуральская Троицко-Печорского района и СОШ с.Дутово Вуктыльского района), 33 ветхих зданий имеют износ более 70%, 115 зданий с износом от 50 до 70% требуют капитального ремонта. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.

Необходим вывод зданий школ, имеющих такой уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

Стратегическим планом развития инфраструктуры образования в Республике Коми на 2016 – 2025 годы предусмотрено строительство 50 новых школ, в том числе:

- 11 школ на 6620 ученических мест для создания новых мест в целях ликвидации двуственного режима обучения;
- 6 школ на 1741 ученическое место в связи с ветхостью и нехваткой мест одновременно;
- 33 школы на 3127 мест в связи с аварийностью и ветхостью.

Модель «Школа нового типа» будет создана с учетом потребностей общества в изменении образовательной среды с учетом введения федеральных государственных стандартов общего образования, а также необходимости повышения эффективности, качества и адресности образовательного процесса.

## 2. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования показателя	Базовое значение показателя проекта	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Число новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, в том числе за счет софинансирования мероприятий из федерального бюджета	мест	11438	2017-2025 гг	число новых мест по факту ввода новых объектов общего образования	0	ведомственная отчетность	сплошное наблюдение	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми  Мищенко М.А.

### 3. Описание результатов проекта

№ п/п	Результат проекта	Обоснование достижения показателей проекта посредством результата	Требования к результату
1.	<p>Строительство 50 новых школ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 школ на 6570 ученических мест для создания новых мест в целях ликвидации двусменного режима обучения;</li> <li>- 6 школ на 1741 ученическое место в связи с ветхостью и нехваткой мест одновременно;</li> <li>- 33 школы на 3127 мест в связи с аварийностью и ветхостью.</li> </ul>	<p>Строительство новых объектов общего образования обеспечит ликвидацию двусменного обучения в учреждениях общего образования Республики Коми, позволит обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.</p>	<p>Строительство новых объектов общего образования осуществляется на основании типовых либо экономически эффективных проектов.</p>



#### 4. Календарный план проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
ЭТ	1	Мероприятия по заключению соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году		10.01.2017	15.03.2017		Мищенко М.А.	куратор
РБ	1.1.	Подготовка заявки и необходимого пакета документов для участия в конкурсном отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, для предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета		10.01.2017	01.02.2017	Подписанная от Республики Коми заявка на участие в конкурсном отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, для предоставления в 2017	Мищенко М.А.	

<sup>2</sup> Графа заполняется при формировании паспорта в информационной системе управления проектами (ИСУП);

<sup>3</sup> Графа не заполняется для контрольных точек проекта;

<sup>4</sup> Графа заполняется только для этапов и контрольных точек проекта;

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
						году субсидий из федерального бюджета		
КТ	1.2.	Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году.			15.03.2017	Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми	Мищенко М.А.	куратор
ЭТ	2	Строительство объекта «Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводская г.Сыктывкара Республики Коми»		01.01.2017	31.12.2017		Щербинин А.С. Майбер М.В.	куратор
РБ	2.1.	Выполнение строительно-монтажных работ		01.01.2017	31.08.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.1.1.	Возведение каркаса		01.01.2017	01.06.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.1.2.	Кладка наружных стен, внутренних стен (перегородок)		01.01.2017	10.06.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.1.3.	Монтаж оконных блоков и витражей		01.03.2017	10.06.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.1.4.	Устройство кровли		01.04.2017	20.06.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.1.5.	Устройство вентилируемого фасада		01.04.2017	31.08.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.1.6.	Устройство внутренних инженерных систем		01.03.2017	01.08.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
РБ	2.1.7.	Комплекс внутренних отделочных работ		01.04.2017	31.08.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.1.8.	Устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения		01.01.2017	15.08.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.2.	Благоустройство территории		01.05.2017	15.08.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
РБ	2.3.	Проведение пусконаладочных работ		01.07.2017	30.11.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Щербинин А.С.	
КТ	2.4.	Объект введен в эксплуатацию			31.12.2017	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Щербинин А.С.	куратор
ЭТ	3	Приобретение оборудования для школы		01.06.2017	01.09.2017		Майбер М.В. Бригада О.Ю.	куратор
РБ	3.1.	Проведение закупки по определению поставщика оборудования		01.06.2017	15.08.2017	Извещения о закупке (дата, №). Протоколы по результатам закупок (дата, №).	Майбер М.В. Бригада О.Ю.	
КТ	3.2.	Заключен государственный контракт с организацией по поставке оборудования			01.09.2017	Государственный контракт на строительство объекта (дата, №)	Майбер М.В. Бригада О.Ю.	куратор
ЭТ	4.	Переоборудование здания училища (СПТУ-2) для размещения начальной школы в с.Вильгорт Сыктывдинского района		01.06.2017	31.12.2017		Мищенко М.А. Лажанев О.А.	куратор

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
РБ	4.1.	Проведение закупки по определению подрядной организации		01.06.2017	01.08.2017	Извещения о закупке (дата, №). Протоколы по результатам закупок (дата, №).	Мищенко М.А. Лажанев О.А.	
КТ	4.2.	Заключен государственный контракт с подрядной организацией по переоборудованию здания училища			01.09.2017	Государственный контракт на строительство объекта (дата, №)	Мищенко М.А. Лажанев О.А.	куратор
РБ	4.3.	Выполнение строительно-монтажных работ		01.09.2017	20.12.2017	Акт выполненных работ (форма КС-2)	Мищенко М.А. Лажанев О.А.	
КТ	4.4.	Объект введен в эксплуатацию			31.12.2017	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Мищенко М.А. Лажанев О.А.	куратор
ЭТ	5	Строительство СОШ на 400 мест с. Помоздино		19.07.2017	31.12.2018		Майбер М.В. Рубан С.В.	куратор
РБ	5.1.	Проведение закупки по определению подрядной организации		19.07.2017	15.08.2017	Извещения о закупке (дата, №). Протоколы по результатам закупок (дата, №).	Рубан С.В..	
КТ	5.2.	Заключен государственный контракт с подрядной организацией			01.09.2017	Государственный контракт на строительство объекта (дата, №)	Рубан С.В.	куратор
РБ	5.3.	Выполнение строительно-монтажных работ		11.09.2017	01.12.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2,	Майбер М.В. Рубан С.В.	

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
						КС-3)		
РБ	5.4	Строительство наружных сетей инженерно-технического обеспечения		01.10.2017	01.08.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	5.5	Устройство внутренних инженерных сетей		01.02.2018	01.07.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	5.6	Отделочные работы		01.03.2018	01.08.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	5.7	Выполнение работ по благоустройству территории		01.08.2018	15.10.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	5.8	Испытания и ввод в эксплуатацию		01.12.2018	31.12.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
КТ	5.9.	Объект введен в эксплуатацию			31.12.2018	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Майбер М.В. Рубан С.В..	куратор
ЭТ	6	Строительство корпуса 2 СОШ с.Усть-Кулом на 250 мест		19.07.2017	31.12.2018		Майбер М.В. Рубан С.В.	куратор
РБ	6.1.	Проведение закупки по определению подрядной организации		19.07.2017	15.08.2017	Извещения о закупке (дата, №). Протоколы по результатам закупок (дата, №).	Рубан С.В.	
КТ	6.2.	Заклучен государственный			01.09.2017	Государственный	Рубан С.В.	куратор

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
		контракт с подрядной организацией				контракт на строительство объекта (дата, №)		
РБ	6.3.	Выполнение строительно-монтажных работ		11.09.2017	01.12.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	6.4	Строительство наружных сетей инженерно-технического обеспечения		01.10.2017	01.08.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	6.5	Устройство внутренних инженерных сетей		01.02.2018	01.07.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	6.6	Отделочные работы		01.03.2018	01.08.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	6.7	Выполнение работ по благоустройству территории		01.08.2018	15.10.2018	Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3)	Майбер М.В. Рубан С.В.	
РБ	6.8	Испытания и ввод в эксплуатацию		01.12.2018	31.12.2018	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Майбер М.В. Рубан С.В.	
КТ	6.9	Объект введен в эксплуатацию			31.12.2018	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Майбер М.В. Рубан С.В.	куратор
ЭТ	7	Капитальные ремонты в муниципальных общеобразовательных организациях		17.04.2017	31.12.2017		Мищенко М.А.	куратор

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
КТ	7.1.	Заключены соглашения с администрациями МО МР/ГО РК на предоставление в 2017 году субсидий из республиканского бюджета бюджетам МО МР/ГО на строительство и реконструкцию организаций дошкольного, общего и дополнительного образования			01.06.2017	Соглашения с администрациями МО МР/ГО РК на предоставление в 2017 году субсидий из республиканского бюджета бюджетам МО МР/ГО на строительство и реконструкцию организаций дошкольного, общего и дополнительного образования	Мищенко М.А.	куратор
РБ	7.2.	Проведение ремонтных работ		13.06.2017	31.12.2017	Акты выполненных работ (форма КС-2,КС-3)	Мищенко М.А.	
КТ	7.3.	Ремонтные работы завершены			31.12.2017	Акты выполненных работ (форма КС-2,КС-3)	Мищенко М.А.	куратор
ЭТ	8	Мероприятия по заключению соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных		01.02.2018	15.03.2018		Мищенко М.А.	куратор

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
		организациях в 2018 году						
РБ	8.1	Подготовка заявки и необходимого пакета документов для участия в конкурсном отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, для предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета		01.02.2018	01.03.2018	Подписанная от Республики Коми заявка на участие в конкурсном отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, для предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета	Мищенко М.А.	
КТ	8.2	Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2018 году			15.03.2018	Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми	Мищенко М.А.	куратор
ЭТ	9.	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2019 году		10.01.2019	31.12.2019		Михальченкова Н.А.	куратор



	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность <sup>2</sup>	Плановая дата начала <sup>3</sup>	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля <sup>4</sup>
ЭТ	10.	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2020 году		10.01.2020	31.12.2020		Михальченкова Н.А.	куратор
ЭТ	11.	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2021 году		10.01.2021	31.12.2021		Михальченкова Н.А.	куратор
ЭТ	12.	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2022 году		10.01.2022	31.12.2022		Михальченкова Н.А.	куратор
ЭТ	13.	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2023 году		10.01.2023	31.12.2023		Михальченкова Н.А.	куратор
ЭТ	14.	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2024 году		10.01.2024	31.12.2024		Михальченкова Н.А.	куратор
ЭТ	15.	Мероприятия по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях Республики Коми в 2025 году		10.01.2025	31.12.2025		Михальченкова Н.А.	куратор
ЭТ	16.	Подготовка итогового отчета о реализации проекта		10.01.2026	01.02.2026	Отчет о реализации проекта	Михальченкова Н.А.	куратор
КТ	16.1	Итоговый отчет утвержден			01.02.2026	Отчет о реализации проекта	Мищенко М.А.	куратор

### 5. Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны <sup>5</sup>	Представитель интересов заинтересованной стороны <sup>6</sup>			Ожидание по итогам реализации проекта
		ФИО	Должность	Контактная информация	
1.	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Михальченкова Н.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Тел.: (8212) 257-000	Повышение качества общего образования
2.	ГУ МЧС России по Республике Коми	Князев А.А	Начальник ГУ МЧС по Республике Коми, генерал-майор внутренней службы	Тел.: (8212) 245-100	Создание безопасной среды в общеобразовательных организациях
3.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми	Глушкова Л. И.	Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, Главный государственный	Тел.: (8212) 312-429	Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях

<sup>5</sup> В случае, если заинтересованной стороной является организация, в графе указывается наименование юридического лица

<sup>6</sup> В графе по возможности указывается представитель – лицо, уполномоченное на принятие управленческих решений

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны <sup>5</sup>	Представитель интересов заинтересованной стороны <sup>6</sup>			Ожидание по итогам реализации проекта
			санитарный врач по Республике Коми		
4.	Администрация МО МР «Сыктывдинский»	Лажанев О.А.	Руководитель администрации	Тел.: (82130) 7-11-32	Повышение доступности общего образования
5.	Администрации МО ГО «Сыктывкар»	Бригида О.Ю.	Начальник управления образования	Тел.: (8212) 24-37-52	Повышение доступности общего образования
6.	Администрация МО МР «Усть-Куломский»	Рубан С.А.	Руководитель администрации	Тел.: (82137) 943-80	Повышение доступности общего образования

### 6. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Сокращение объемов запланированного финансирования из средств республиканского бюджета Республики Коми на реализацию проектных мероприятий, отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета Российской Федерации.	Часть показателей проекта не будет достигнута	Поиск внебюджетных источников	средняя	высокий
2.	В соответствии с утвержденными правилами предоставления субсидий из	Часть показателей проекта не будет достигнута	Объективная оценка сроков строительства	средняя	высокий

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
	<p>федерального бюджета на строительство школ ввод объектов требуется до конца календарного года.</p> <p>Учитывая, что имеются различные климатические условия строительства школ в регионах страны и мощности объектов, различные нормативные сроки строительства объектов, возможен срыв сроков строительства и, соответственно, неисполнение условий соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях.</p>		<p>объектов на основе нормативных сроков строительства.</p>		

## 7. Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты в случае реализации возможности	Мероприятия для реализации возможности	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Строительство новых зданий общеобразовательных организаций	Ликвидация ветхого фонда, снижение показателей аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта, обеспечения обучения в односменном режиме.	Выполнение этапов проекта. Информационное освещение результатов проекта в СМИ	Высокая	Высокая
2.	Привлечение средств федерального бюджета	Повышение качества общего образования, обеспечение соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности в организациях образования.	Участие в конкурсном отборе и включение заявки Республики Коми в число победителей	Высокая	Высокий
3.	Формирование на федеральном уровне модели «Школы нового типа»	Строительство новых школ на основании эталонных проектов	Участие в конкурсном отборе	Средняя	Высокий

### 8. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия)	Источник финансирования	Затраты на проект по периодам реализации, тыс. руб.	Итого по работе (мероприятию), тыс. руб.
-------	--	-------------------------	---	--

		Тип источника финансирования (бюджетный, внебюджетный)	Вид источника финансирования (средства инвестора, государственная программа, и т.д.)	Наименование источника финансирования	2017 год	2018 год	2019 год	
1.	Строительство «Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской г.Сыктывкара Республики Коми»	Бюджетный	Государственная программа	РБ РК	270477,9	-	-	711096,9
				ФБ РК	440619,0	-	-	
2.	Переоборудование здания училища (СПТУ-2) для размещения начальной школы в с.Вьльгорт Сыктывдинского района на 160 мест	Бюджетный	Государственная программа	РБ РК	49000,0	-	-	49000,0
3.	Строительство СОШ на 400 мест с. Помоздино	Бюджетный	Государственная программа	РБ РК	115000,0	335000,0	-	450000,0
4.	Корпус 2 СОШ с.Усть-Кулом на 250 мест	Бюджетный	Государственная программа	РБ РК	40000,0	80000,0	-	120000,0
5.	Капитальные ремонты в муниципальных общеобразовательных организациях	Бюджетный	Государственная программа	РБ РК	88849,0	-	-	88849,0

## Лист согласования паспорта проекта

Наименование проекта: Создание современной образовательной среды для школьников.

Регистрационный номер проекта: 500-058

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Михальченкова Н.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Правительство Республики Коми		
Лесикова В.Ю.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Мищенко М.А.	Начальник отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Зюзин М.А.	Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Андреева Н.В.	Ведущий специалист отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Майбер М.В.	Начальник управления строительства	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми		
Литвинов В.Н.	Руководитель	ГКУ РК «Служба Единого Заказчика Республики Коми»		
Лажанев О.А.	Руководитель администрации	Администрация МО МР «Сыктывдинский»		
Бригида О.Ю.	Начальник управления образования	Администрация МО ГО «Сыктывкар»		